

**Соответствует ли объемы работ по
ремонту объемам отраженным
подрядчиком в акте**

Соответствует ли объемы работ по ремонту объемам отраженным подрядчиком в акте

Соответствует ли объемы и стоимость фактически выполненных работ по ремонту объемам и стоимости, отраженным подрядчиком в акте[]

Объемы и стоимость фактически выполненных работ Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» по ремонту дворовой территории по адресу: г.Удомля, ул. Энтузиастов, 22а соответствуют объемам и стоимости (по каждой позиции и в целом), объемам и стоимости, отраженным подрядчиком в акте КС-2 от 5.12.17г., а также муниципальному контракту №191 от 21.08.17г. (приложение №1, №2 контракта, раздел 2,3 сметы к контракту)[] работа, объем, контракт, акт, муниципальный, дворовая, территория, стоимость, схема, выполнить[]

По первому вопросу

Соответствует ли объемы и стоимость фактически выполненных работ Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» по ремонту дворовой территории по адресу: г.Удомля, ул. Энтузиастов, 22а объемам и стоимости (по каждой позиции и в целом), объемам и стоимости, отраженным подрядчиком в акте КС-2 от 5.12.17г., а также муниципальному контракту №191 от 21.08.17г. (приложение №1, №2 контракта, раздел 2,3 сметы к контракту)?

Для ответа на вопрос эксперт использовал следующие представленные сторонами документы:

- Муниципальный контракт № 191 от 21.08.2017 г.;
- Техническое задание (Приложение №1 к Муниципальному контракту);
- Ведомость объемов работ (Приложение 1 к техническому заданию);
- Схема размещения скамеек, урн устройство парковки (Приложение 2 к техническому заданию);
- Дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту №191 от 30.09.2017г.
- Ведомость объемов работ (Приложение 1 к дополнительному соглашению №1 к муниципальному контракту);
- Локальную смету №2 на Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Энтузиастов, д.22а;
- Дизайн-проект «Благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская область, ул. Энтузиастов, д.22а»;
- Акт приемки выполненных работ КС-2 №1 от 06.12.2017г. на сумму 838 640 рублей;
- Акт освидетельствования скрытых работ на срезку асфальтового покрытия;
- Исполнительная схема по бетонному основанию;
- Акт освидетельствования по разработке грунта под парковку;
- Исполнительная схема по земляному основанию;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного подстилающего слоя под парковку;
- Исполнительная схема по песчаной подготовке на парковке;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания под парковку;
- Исполнительная схема по щебеночной подготовке по парковке;
- Акт на монтаж бордюрного камня (91мп);
- Исполнительная схема по бордюру;
- Акт освидетельствования скрытых работ на розлив битумной эмульсией;

- Акт освидетельствования ответственных конструкций на укладку асфальтобетонной смеси;
- Исполнительная схема по асфальтовому покрытию;
- Акт на монтаж скамеек (4шт);
- Исполнительная схема по установке скамеек;
- Фото-отчет производства работ.

По результатам проведенного исследования представленных документов и визуального осмотра по первому вопросу установлено следующее:

- 21 августа 2017г. между сторонами заключен Муниципальный контракт № 191 от 21.08.2017 г.;
 - Объем работ установлен Техническим заданием;
 - На момент проведения визуального экспертного осмотра 16 ноября 2018г. с момента прекращения работ на Объекте прошел почти год;
 - Работы на объекте исполнялись в соответствии с ведомостью объема работ и составленной на ее основе Локальной сметы;
 - Рабочая документация на «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Энтузиастов, д.22а» не разрабатывалась, инженерно-геологические изыскания грунтов не производились;
 - Имеется Схема размещения скамеек, урн устройство парковки (Приложение 2 к техническому заданию);
 - Поперечный профиль парковки и проездов, согласованный сторонами отсутствует;
 - В актах освидетельствования на скрытые работы в п.2 под проектной документацией указаны ссылки на Дизайн-проект «Благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская область, ул. Энтузиастов, д.22а»;
 - Процесс исполнения работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома, зафиксирован в:
 - а) Актах освидетельствования скрытых работ;
 - б) Исполнительных чертежах;
 - в) Фото-отчете процесса строительства объекта.
 - Экспертиза результатов выполненных работ силами Заказчика не производилась;
- Для ответа на поставленные судом вопрос экспертом были изучены первоначально предоставленные судом материалы дела, был произведен первичный визуальный осмотр объекта. Осмотр производился при наличии снежного покрова, поэтому **выводы эксперта ориентированы на предоставленные судом документы.**

Выполнены следующие работы по объекту:

- разработка грунта;
- планировка;
- устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка;
- укладка щебеночного основания;
- установка бордюрного камня;
- срезка асфальтового покрытия;
- розлив вяжущих материалов перед устройством асфальта;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- установка скамеек и урн.

Объемы выполненных работ отражены в исполнительных схемах, освидетельствованы в актах на скрытые работы и соответствуют техническому заданию к Муниципальному контракту на момент проведения визуального экспертного осмотра 16 ноября 2018г.

На основании п.4.5 Муниципального контракта №191 гарантийный срок на выполненную работу составляет 12 месяцев, а на асфальтовое покрытие – 36месяцев.

На основании п.4.4 Муниципального контракта №191 Подрядчик гарантирует

«своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке работ, а также в течение гарантийного срока»

Выводы эксперта по 1-му вопросу:

Объемы и стоимость фактически выполненных работ Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» по ремонту дворовой территории по адресу: г.Удомля, ул. Энтузиастов, 22а **соответствуют** объемам и стоимости (по каждой позиции и в целом), объемам и стоимости, отраженным подрядчиком в акте КС-2 от 5.12.17г., а также муниципальному контракту №191 от 21.08.17г. (приложение №1, №2 контракта, раздел 2,3 сметы к контракту)?